

Au § 59

Dnr: 9019/128.109

Äskande på grund av avvikelse i investering, byte aktiv utrustning Robnet

Under 2018 beviljades 1 750 tkr i investeringsmedel för byte av den aktiva utrustningen i Robnet för att kunna säkerställa fortsatt drift av nätet. Vid upphandling ville inte anbudgivare lämna ett fast pris på installationen samt driftsättningen av komponenterna i det nya nätet. Detta pga. den undermåliga dokumentationen vi hade sen tidigare i vårt nät. Med anledning av detta har arbetet utförts på löpande timmar och den initiala bedömningen av antalet timmar som det normalt sett tar att driftsätta en ny switch samt dess kringutrustning. Tyvärr kunde inte detta hållas då fiberdokumentationen varit bristfällig på många plan och inte stämt överens med verkligheten i flertalet noder. Vilket har inneburit att man behövt köpa in betydligt mer aktiv utrustning än vi hade kalkylerat med. Inköp av mer utrustning har även lett till att driftsättningen tagit längre tid. Kompatibilitetsproblem med gammal utrustning ute hos slutkunder har också varit en anledning till fördröjningen. Eftersom vi inte har en aktiv övervakning på de utgångna produkterna har inte entreprenörer kunnat säkerställa kompatibiliteten innan driftsättningen vilket genererat många felanmälningar samt utredningar kring dessa produkter för att matcha de nya switcharna som installerats.

Då investeringen blivit dyrare än planerat äskas ytterligare investeringsmedel med 546 tkr för år 2019, vilket motsvarar kostnaden för färdigställande av investeringen.

Bilagor:

- Tjänsteskrivelse 2019-03-12

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillskjuta ytterligare investeringsmedel utifrån tydliggjort belopp för 2019 motsvarande kostnaden för färdigställande av investeringen.

Justerare

Protokollsutdrag till

Exp